



Tarnów Grodkowski, dnia 20.01.2023r.

Zadanie pn. <i>„Budowa sieci wodociągowej w Żelaznej”</i>		
Zamawiający	Inspektor nadzoru	Wykonawca
Grodzkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Tarnów Grodkowski 46D, 49-200 Grodków	Antoni Mędrala Rynek 4/3 49-300 Brzeg	WASBUD Robert Wąs ul. Wrocławska 51 49-200 Grodków

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

1. W związku z zakończeniem Robót budowy sieci wodociągowej w miejscowości Żelazna , Komisja odbiorowa w składzie jak poniżej dokonuje odbioru następujących robót budowlanych:

Lp.	Opis zakresu robót	j.m.	Ilość wg projektu	Faktyczna ilość wykonanych robót	Wykonanie %
1.	Sieć wodociągowa PERC 110 mm	m	247	247	100
2.	Sieć wodociągowa PERC 90 mm	m	4	4	100
3.	Sieć wodociągowa PERC 63 mm	m	63,0	63,16	100,25
4.	Sieć wodociągowa PERC 32 mm	m	5,0	4,97	99,4
5.	Zasuwa wodociągowa DN100 mm	szt.	1	1	100
6.	Zasuwa wodociągowa DN80 mm	szt.	2	2	100
7.	Zasuwa wodociągowa DN 50 mm	szt.	2	2	100
8.	Hydrant podziemny DN 80 mm	szt.	2	2	100
9.	Opaska z frezem i zasuwą DN100/32 mm	szt.	2	2	100

2. Powstałe różnice długości przewodów wodociągowych nie odbiegają znacznie od założeń projektowych i wynikają z różnic obmiarowych. Zakładany cel realizacji zamówienia został osiągnięty.
3. Lokalizacja robót : jednostka ewidencyjna Grodków , obręb Żelazna dz. nr 290, 298, 300.



4. Po sprawdzeniu zakresu wykonanych Robót i zgodności z warunkami umowy Komisja odbiorowa stwierdza co następuje:
 - 4.1. Roboty prowadzone były zgodnie z umową nr 5/RB/2022 z dnia 09.11.2022r.
 - 4.2. Roboty wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz przyjętym zgłoszeniem przez Starostę Brzeskiego z dnia 07.09.2022r. nr referencyjny B.6743.102.2022.EK oraz projektem technicznym.
 - 4.3. Wykonawca posiadał stosowne zezwolenia właścicieli nieruchomości w tym administratorów dróg na prowadzenie robót.
 - 4.4. Wykonawca przywrócił teren budowy do należytego stanu i porządku . Na potwierdzenie tego przedłożył protokoły odbioru pasa drogowego.
 - 4.5. W trakcie czynności odbiorowych nie stwierdzono usterek oraz wad.
 - 4.6. Roboty budowlane rozpoczęto dnia **24.11.2022r.** i zakończono w dniu **29.12.2022r.**
 - 4.7. Termin umowny zakładał wykonanie robót budowlanych do dnia 30.12.2022r. i został dotrzymany.
 - 4.8. Należność Wykonawcy jako wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z § 5 ust.1 umowy nr 5/RB/2022 z dnia 09.11.2022r. wynosi: 171.571,36 zł /netto/, 211.032,77 zł /brutto/.
 - 4.9. W związku z powyższym Komisja odbiorowa postanowiła uznać Roboty za wykonane bez usterek i wad i odebrane od Wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem do użytkowania.
 - 4.10. Termin udzielonej gwarancji i rękojmi wykonanych robót upływa z dniem **19.01.2026r.**
 - 4.11. Termin ubezpieczeniowej gwarancji z tyt. nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek obowiązuje do dnia 14.02.2026r. i jest dłuższy od terminu gwarancji i rękojmi.



Na tym Protokół zakończono i podpisano:

Skład Komisji odbiorowej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis:
Ze strony Zamawiającego		
1.	Marek Dziuba	Dyrektor ds. Technicznych PROKURENT Marek Dziuba
2.	Władysław Junik	DYSPOZYTOR URZĄDZEN WODOCIĄGOWYCH Władysław Junik
Inspektor nadzoru		
1.	Antoni Mędrala	Inspektor Nadzoru mgr inż. Antoni Mędrala ul. Budowlana 52/Op 35/36/Ur. a i b nr ewid. 39/87/Op
Kierownik budowy		
1.	Waldemar Bojko	KIEROWNIK BUDOWY Waldemar Bojko ul. Budowlana 52 ust. 2, 35/36/Ur. a i b nr ewid. 39/87/Op
Ze strony Wykonawcy		
1.	Robert Wąs	WASBUD Robert Was 49-200 Grodzów, ul. Wrocławska 51 tel. 502 282 593 NIP 7471730871, REGON 160240533
2.	Tomasz Gardas	Gardas Tomasz

Załączniki:

1. Operat kolaudacyjny – 2 egz.