

Tarnów Grodkowski, dnia 25.01.2024r.

Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych Sp. GRODWiK 2023r.” Zadanie B: Rozbudowa sieci wodociągowej w Głębocku dz. nr 246/1, 259/1, 238, 102/1, 235/1, 72/1.		
Zamawiający	Inspektor nadzoru	Wykonawca
Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Tarnów Grodkowski 46D, 49-200 Grodków	Marek Dziuba ul. Elsnera 21A, 49-200 Grodków	WASBUD Robert Wąs ul. Wrocławska 51 49-200 Grodków

## PROTOKÓL ODBIORU KOŃCOWEGO

1. W związku z zakończeniem Robót budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kopicach, Komisja odbiorowa w poniższym składzie powołana zarządzeniem Prezesa Zarządu Sp. GRODWiK nr 1/2024 z dnia 5 stycznia 2024r.

- 1) Marek Dziuba – Inspektor nadzoru/Dyrektor ds. technicznych /GRODWiK/
- 2) Anita Bil – Inspektor ds. inwestycji /GRODWiK/
- 3) Waldemar Bojko – Kierownik budowy
- 4) Robert Wąs – Przedstawiciel Wykonawcy

dokonuje odbioru następujących robót budowlanych:

Lp.	Opis zakresu robót	j.m.	ilość
<b>I</b>	<b>Rozbiórka nawierzchni drogowych</b>		
1.	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej	m <sup>2</sup>	9,1
1.1.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, - rozebranie oporników 12x25 cm stanowiących obramowanie nawierzchni jezdni	m	16
<b>II</b>	<b>Sieć wodociągowa</b>		
2.	Montaż rurociągu PE100RC Dz 110mm przewiertem sterowanym	m	807,85
3.	Montaż rurociągu PE100RC Dz 63mm przewiertem sterowanym	m	64,48

4.	Montaż rurociągu PE100RC Dz 110mm wykopem otwartym	m	0,0
5.	Montaż rurociągu PE100RC Dz 90mm wykopem otwartym	m	2,19
6.	Montaż rurociągu PE100RC Dz 63mm wykopem otwartym	m	5,01
7.	Montaż zasuwy DN100 mm	szt.	3
8.	Montaż zasuwy DN50 mm	szt.	3
9.	Hydrant nadziemny DN80 mm	kpl.	1
10.	Hydrant podziemny DN80 mm	kpl.	3
<b>III</b>	<b>Odtworzenie nawierzchni drogowych</b>		
11.	Mechaniczne wykonanie koryt	m <sup>2</sup>	9,1
12.	Wykonanie warstwy osączającej z piasku gr. 10cm	m <sup>2</sup>	9,1
13.	Wykonanie warstwy dolnej z tłucznia 31,5/63 gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	9,1
14.	Wykonanie warstwy górna z tłucznia 0/31,5 gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	9,1
15.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr.8 cm – warstwa wiążąca	m <sup>2</sup>	0,0
16.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr.4 cm – warstwa ścieralna	m <sup>2</sup>	0,0
17.	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obramowanie jezdni,	m	16,0

2. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie rozbiórki i ponownego montaż krawężników betonowych . W związku z czym wprowadzono dodatkowe pozycje obmiaru robót o numerach 1.1 i 17. Komisja odbiorowa potwierdza konieczność wykonania robót dodatkowych .Wykonawca wyceni ww. roboty zgodnie z § 5 ust.5 umowy o roboty budowlane.
3. Lokalizacja robót : jednostka ewidencyjna Grodków , obręb Głębocko dz. nr 246/1, 259/1, 238, 102/1, 235/1, 72/1.
4. Po sprawdzeniu zakresu wykonanych Robót i zgodności z warunkami umowy Komisja odbiorowa stwierdza co następuje:
  - 4.1. Roboty prowadzone były zgodnie z umową nr 4/RB/2023 z dnia 05.10.2023r.

- 4.2. Roboty wykonane zostały zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dla którego wydane zostało:
- zaświadczenie Starosty Brzeskiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót z dnia 21.06.2023r. nr referencyjny sprawy B.6743.2.78.2023.EK
- 4.3. W trakcie czynności odbiorowych stwierdzono następujące usterki i wady:
- Nie stwierdzono
- 4.4. Roboty rozpoczęto dnia 11.10.2023r. i zakończono w dniu **29.12.2023r.**
- 4.5. Termin umowy zakładał wykonanie robót budowlanych do dnia 29.12.2023r. i został dotrzymany.
- 4.6. W związku z powyższym Komisja odbiorowa postanowiła uznać Roboty za wykonane bez usterek i wad i odebrane od Wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem do użytkowania.
- 4.7. Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem **24.01.2027r.**
- 4.8. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi Wykonawca wykona odtworzenie nawierzchni asfaltowych w terminie do dnia 29.03.2024r.

Na tym Protokół zakończono i podpisano:

Skład Komisji odbiorowej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis:
1.	Marek Dziuba	Dyrektor ds. Technicznych <b>PROKURENT</b> <i>Marek Dziuba</i>
2.	Anita Bil	<b>INSPEKTOR</b> ds. Inwestycji <i>Anita Bil</i> <b>KIEROWNIK BUDOWY</b>
3.	Waldemar Bojko	<i>Waldemar Bojko</i> upr. budowlane § 2 ust. 2, § 5 i 56 pkt 1 m) a i b nr ewid. 30/87/0p
4.	Robert Wąs	<b>•WASBUD.</b> <i>Robert Wąs</i> 49-200 Grodków, ul. Wrocławska 51 tel. 0 71 22 282 693 NIP 7471730870 REGON 160240533