

Tarnów Grodkowski, dnia 25.01.2024r.

Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych Sp. GRODWiK 2023r.” Zadanie C: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanit. w Kopicach dz. nr 270/1, 92/9, 92/5.		
Zamawiający	Inspektor nadzoru	Wykonawca
Grodzkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Tarnów Grodkowski 46D, 49-200 Grodków	Marek Dziuba ul. Elsnera 21A, 49-200 Grodków	WASBUD Robert Wąs ul. Wrocławska 51 49-200 Grodków

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

1. W związku z zakończeniem Robót budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kopicach, Komisja odbiorowa w poniższym składzie powołana zarządzeniem Prezesa Zarządu Sp. GRODWiK nr 1/2024 z dnia 5 stycznia 2024r.

- 1) Marek Dziuba – Inspektor nadzoru/Dyrektor ds. technicznych /GRODWiK/
- 2) Anita Bil – Inspektor ds. inwestycji /GRODWiK/
- 3) Waldemar Bojko – Kierownik budowy
- 4) Robert Wąs – Przedstawiciel Wykonawcy

dokonyje odbioru następujących robót budowlanych:

Lp.	Opis zakresu robót	j.m.	ilość
I	Rozbiórka nawierzchni drogowych		
1.	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej	m ²	88
2.	Frezowanie nawierzchni bitumicznych	m ²	189,70
2.1	Rozebranie krawężników betonowy	m	15,70
II	Sieć wodociągowa		
3.	Montaż rurociągu PE100RC Dz 90mm	m	0

4.	Montaż rurociągu PE100RC Dz 110mm	m	144,51
5.	Montaż rurociągu PE100RC Dz 40mm	m	15,2
6.	Montaż rurociągu PE100RC Dz 32mm	m	15,15
7.	Montaż zasuwy DN100 mm	szt.	1
7.1.	Montaż zasuwy DN40 mm	szt.	1
7.2.	Montaż zasuwy DN32 mm	szt.	2
8.	Hydrant podziemny DN80 mm	kpl.	1
III	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna		
9.	Budowa kanału sanitarnego z rur PVC 200mm	m	9,47
10.	Studzienka inspekcyjna z tworzywa sztucznego DN425mm	szt.	1
IV	Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa		
11.	Montaż rurociągu PE100RC Dz 63mm	m	56,69
12.	Montaż rurociągu PE100RC Dz 50mm	m	19,33
13.	Montaż rurociągu PE100RC Dz 40mm	m	14,53
14.	Montaż armatury do płukania rurociągu – hydrant ogrodowy	szt.	1
V	Odtworzenie nawierzchni drogowych		
15.	Mechaniczne wykonanie koryt	m ²	88,0
16.	Wykonanie warstwy osączającej z piasku gr. 10cm	m ²	88,0
17.	Wykonanie warstwy dolnej z tłucznia 31,5/63 gr. 20 cm	m ²	88,0
18.	Wykonanie warstwy górna z tłucznia 0/31,5 gr. 8 cm	m ²	88,0
19.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr.8 cm – warstwa wiążąca	m ²	0,0
20.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr.4 cm – warstwa ścieralna	m ²	0,0
21.	Oporniki betonowe o wym. 12x25cm z wykonaniem ław betonowych	m	15,7

2. W przedmiarze robót nie uwzględniono robót określonych w poz. 7.1, 7.2 a przewidzianych w projekcie budowlanym. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie rozbiórki i ponownego montaż krawężników betonowych. W związku z czym wprowadzono dodatkowe pozycje obmiaru robót o numerach 2.1 i 21. Wykonawca wyceni ww. roboty zgodnie z § 5 ust.5 umowy o roboty budowlane.
3. Lokalizacja robót : jednostka ewidencyjna Grodków , obręb Kopice dz. nr 270/1, 92/9, 92/5.
4. Po sprawdzeniu zakresu wykonanych Robót i zgodności z warunkami umowy Komisja odbiorowa stwierdza co następuje:
 - 4.1. Roboty prowadzone były zgodnie z umową nr 4/RB/2023 z dnia 05.10.2023r.
 - 4.2. Roboty wykonane zostały zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dla którego wydane zostało:
 - zaświadczenie Starosty Brzeskiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót z dnia 21.06.2023r. nr referencyjny sprawy B.6743.2.91.2023.AŁ.
 - 4.3. W trakcie czynności odbiorowych stwierdzono następujące usterki i wady: nie stwierdzono
 - 4.4. Roboty rozpoczęto dnia 11.10.2023r. i zakończono w dniu **29.12.2023r.**
 - 4.5. Termin umowny zakładał wykonanie robót budowlanych do dnia 29.12.2023r. i został dotrzymany.
 - 4.6. W związku z powyższym Komisja odbiorowa postanowiła uznać Roboty za wykonane bez usterek i wad i odebrane od Wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem do użytkowania.
 - 4.7. Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem **25.01.2027r.**
 - 4.8. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi Wykonawca wykona odtworzenie nawierzchni asfaltowych w terminie do dnia 29.03.2024r.

Na tym Protokół zakończono i podpisano:

Skład Komisji odbiorowej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis:
1.	Marek Dziuba	Dyrektor ds. Technicznych PROKURENT <i>Marek Dziuba</i>
2.	Anita Bil	INSPEKTOR ds. Inwestycji <i>Anita Bil</i>
3.	Waldemar Bojko	KIEROWNIK BUDOWY Waldemar Bojko ul. budowlana 32 ust. 2, 95-196 pkt 4 lit. a i b nr ewid. 30/87/Op
4.	Robert Wąs	WASBUD. <i>Robert Wąs</i> 49-200 Grodków, ul. Wrocławska 51 tel. 0 502 282 693 NIP 7471730871 REGON 160240533