



Henryków, dnia 17.05.2015.

Zn.spr.S. 20.1.2015.

**WASBUD**  
**Robert Wąs**  
**ul. Wrocławska 51**  
**49-200 Grodków**

## POŚWIADCZENIE

Niniejszym poświadczam, że firma WASBUD Robert Wąs z siedzibą w Grodkowie ul. Wrocławska 51 wykonywała na rzecz Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków zadanie:

**„Remont połączony z modernizacją dojazdu pożarowego drogi „Henrykowskie Buki” w tym drogi gminnej”.**

**1.Przebudowa drogi gminnej** długość 772, 61m, klasa drogi D, kategoria ruchu KR1, nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej.

Zakres prac obejmował:

Roboty przygotowawcze: tyczenie, rozbiórka podbudowy, usunięcie warstwy humusu

Roboty ziemne: wykop - 1350m<sup>3</sup>, nasyp - 1867m<sup>3</sup>

Nawierzchnia jezdni – 3470m<sup>2</sup>

Profilowanie i zagęszczanie podłoża - 3470m<sup>2</sup>

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego gr.18cm - 3470m<sup>2</sup>

Warstwa górna podbudowy z kruszywa kamiennego gr.12cm - 3470m<sup>2</sup>

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni - 3470m<sup>2</sup>

Warstwa wiążąca - 3470m<sup>2</sup>

Warstwa ścieralna - 3470m<sup>2</sup>

Przebudowa odwodnienia - przepust DN400, rowy odwodnieniowe , korytka betonowe odwodnieniowe – długość 445m

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – znaki drogowe 2szt.

Tablice reklamowe

Geowłóknina (wzmocnienie podłoża) 3117m<sup>2</sup>

**Łączna wartość całego zadania wynosi : 689 171,64 zł brutto**  
**(sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden 64/100 zł)**

**Termin wykonania robót od : 01 – 03 - 2014 do : 17 – 04 - 2015 r.**

**Roboty zostały wykonane terminowo zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.**

**NADLEŚNICZY**  
**Piotr Piłbulewicz**



Henryków, dnia 11.05.2015.

Zn.spr.S. 20.1.2015.

**WASBUD**  
**Robert Wąs**  
**ul. Wrocławska 51**  
**49-200 Grodków**

## POŚWIADCZENIE

Niniejszym poświadczam, że firma WASBUD Robert Wąs z siedzibą w Grodkowie ul. Wrocławska 51 wykonywała na rzecz Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków zadanie:

**„Remont połączony z modernizacją dojazdu pożarowego drogi „Henrykowskie Buki” w tym drogi gminnej”.**

1. **Przebudowa drogi leśnej** długość 2245,55m, nawierzchnia z kruszywa kamiennego (mieszanka kruszywa niezwiązanego zagęszczanego mechanicznie)

Zakres prac obejmował:

Roboty przygotowawcze: tyczenie, usunięcie warstwy humusu -18391m<sup>2</sup>, karczowanie pni - 1044szt.

Roboty ziemne: nasyp – 4597m<sup>3</sup> wykop – 6997m<sup>3</sup>

Przebudowa odwodnienia: Przepusty PEHD DN400 – 77m, PEHD DN600 – 79,45m

Profilowanie i zagęszczanie podłoża -17894m<sup>2</sup>

Geowłóknina (wzmocnienie podłoża) – 18091m<sup>2</sup>

Warstwa odsączająca gr. 15cm – 10894m<sup>2</sup>

Geosiatka (wzmocnienie konstrukcji nawierzchni) – 10592m<sup>2</sup>

Dolna warstwa podbudowy gr. 15cm - 16874m<sup>2</sup>

Górna warstwa podbudowy gr. 18cm - 11779m<sup>2</sup>

Nawierzchnia jezdni – 11083m<sup>2</sup>

Pobocza z kruszywa - 3727m<sup>2</sup>

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - znaki drogowe 6 szt.

Tablice reklamowe

**Łączna wartość całego zadania wynosi : 1 504 038,55 zł brutto**  
**( jeden milion pięćset cztery tysiące trzydzieści osiem 55/100 zł )**

**Termin wykonania robót od : 01 – 03 - 2014 do : 17 – 04 - 2015 r.**

**Roboty zostały wykonane terminowo zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.**

**NADLEŚNICZY**  
 *Piotr Rabiniewicz*