



IGP.IV.7013.1.2023.Dkl

Grodków dnia: 18. 09. 2023 r.

### Poświadczenie należytego wykonania umowy

Gmina Grodków poświadcza, że firma WASBUD Robert Wąs z siedzibą w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej 51, w ramach umowy nr IGP.272.8.2022 z dn. 30.05.2022 r. wykonała roboty drogowe w okresie od 20. 06. 2022r. do 17. 11. 2022r. za kwotę brutto: **3 222 099,29 zł** w ramach zadania: „Przebudowa ulicy Klubowej w Grodkowie.”

Zakres robót obejmował:

1. Roboty pomiarowe	364 mb
2. Roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne	
3. Ścinanie drzew	50,00 szt
4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża	3 212,99 m2
5. Stabilizacja podłoża Rm=2,5 MPa (stabilizacja gotowa z węzła)	3 213,00 m2
6. Podbudowa z tłucznia kamiennego	2 859,00 m2
7. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, 15x22 cm	870,00 mb
8. Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm	244,00 mb
9. Ściek z kostki betonowej 2 rzędy	457,00 mb
10. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr. 7cm	1 766,00 m2
11. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 5 cm	1 790,00 m2
12. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm	1 093,00 m2
13. Kanał kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315 mm	162,42 mb
14. Kanał kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 250 mm	160,00 mb
15. Kanał kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 160 mm	84,16 mb
16. Studnia rewizyjna betonowa fi 1000 mm	12,00 szt
17. Studnia kanalizacyjne systemowe fi 600 mm	5,00 szt
18. Studnia ściekowa betonowa fi 500 mm	18,00 szt
19. Separator substancji ropopochodnych	1,00 kpl
20. Kanał sieci gazowej z rur HDPE fi 63 mm	1,78 mb
21. Kanał sieci gazowej z rur HDPE fi 90 mm	88,17 mb
22. Kanał sieci gazowej z rur HDPE fi 110 mm	138,65 mb
23. Założenie trawników	350,00 m2
24. Plantowanie skarp i korony nasypów	825,00 m2
25. Humusowanie skarp z obsianiem	1 155,00 m2
26. Renowacja cieku wodnego	330,00 mb
27. Wykonanie oświetlenia drogi	70,00 mb
28. Montaż słupów oświetleniowych	6,00 szt
29. Budowa kanału technologicznego	355,24 mb
30. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego	

Łączna długość drogi klasy D, wykonanej w jednym ciągu – 364 mb

**Wartość wykonanych robót - 3 222 099,29 zł brutto**

Potwierdzam, że w/w roboty drogowe zostały wykonane terminowo, zgodnie z umową, harmonogramem robót, dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną.

BURMISTRZ  
  
Marek Antoniewicz