



Urząd Miejski w Grodkowie
49-200 Grodków, ul. Warszawska 29
tel. (77) 4040321 , fax. (77) 4155516

IGP.IV.7013.1.2020.R

Grodków 23.01.2020 r.

POŚWIADCZENIE

Poświadczam, że firma WASBUD Robert Wąs z siedzibą w Grodkowie przy ulicy Wrocławskiej 51 w okresie od 7.12.2018 r. do 31.10.2019 r. była wykonawcą robót budowlanych zadania pn. „**Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie**”.

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy był mgr inż. Tomasz Gardas posiadający uprawnienia budowlane nr OPL/0199/OWOK/06.

Budynek wpisany do rejestru zabytków pn 1289/66 z dnia 13.04.1966 r.

Parametry budynku:

kubatura budynku – 10 000,00 m³

powierzchnia użytkowa objęta opracowaniem – 2 203,61 m²

Zakres prac obejmował:

1. Roboty rozbiórkowe, demontażowe
2. Roboty konstrukcyjno-budowlane – nadproża stalowe, wzmocnienie belek stropów drewnianych kształtownikami stalowymi
3. Roboty murowe – ścianki działowe, zamurowania otworów
4. Zabezpieczenia przeciwpożarowe – obudowa od góry i od dołu stropów drewnianych płytą ogniochronną, sufity podwieszane ogniochronne, obudowy szachtów instalacyjnych ogniochronne, zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu do stopnia NRO
5. Roboty tynkarskie – tynk ścian, sufitów, gładzie tynkarskie
6. Sufity podwieszane z płyt GK na konstrukcji metalowej oraz systemowe z płyt kasetonowych z wełny mineralnej na konstrukcji metalowej o pow. 1 519,41 m²
7. Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, stolarka drzwiowa drewniana EI60, stolarka okienna drewniana EI60, ślusarka aluminiowa drzwiowa EI15 – wartość 312 964,96 zł brutto
8. Prace ciesielskie stropów drewnianych – wartość 184 765,94 zł brutto
9. Roboty posadzkowe – podłogi z płyt OSB. posadzki cementowe, z płytek ceramicznych, z płyt kamiennych, renowacja posadzki kamiennej na parterze
10. Roboty posadzkowe z parkietu dębowego o pow. 730,292 m² – wartość 222 819,26 zł brutto
11. Roboty wykończeniowe wewnętrzne – tynki, gładzie, malowanie, okładziny ceramiczne
12. Roboty elektryczne – instalacja oświetleniowa, elektryczna, monitoringu, telefoniczna, komputerowa, internetowa, sygnalizacji pożarowej, oddymiająca – wartość 942 239,97 zł brutto
13. Roboty instalacyjne sanitarne – wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, hydrantowe, instalacja hydroforu, kotłownia co – wartość 514 361,46 zł brutto
14. Wentylacja mechaniczna wraz z montażem central wentylacyjno-klimatyzacyjnych – wartość 886 028,17 zł brutto
15. Prace konserwatorskie na odsłoniętym wątku ceglanym klatki schodowej wraz z remontem drewnianych schodów klatki schodowej – wartość 59 090,95 zł brutto
16. Prace renowacyjne klasycystycznej stolarki drzwiowej – wartość 182 879,93 zł brutto
17. Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie piaskowcowej płyty herbu Bp Promnitz – wartość 30 750,00 zł brutto
18. Budowa szybu windowego (szyb betonowy, ściana frontowa ze szkła bezpiecznego na konstrukcji stalowej) wraz z montażem dźwigu osobowego elektrycznego o udźwigu 630 kg – wartość 205 320,54 zł brutto

Łączna wartość wykonania robót na w/w obiekcie wynosi:

netto: 4 426 024,80 zł

(cztery miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwadzieścia cztery zł i 80/100)

brutto: 5 444 010,50 zł

(pięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dziesięć zł i 50/100)

Roboty budowlane wykonano w terminie zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej i pod ścisłym nadzorem konserwatorskim WUOZ w Opolu.

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz