



Urząd Miejski w Grodkowie

49-200 Grodków, ul. Warszawska 29
tel. (77) 4040321 , fax. (77) 4155516

IGP.IV.7013.1.2019.Td

Grodków 18.01.2019 r.

POŚWIADCZENIE

Firma WASBUD Robert Wąs z Grodkowa, ul. Wrocławska 51 wykonała w okresie od 27.02.2017r. do 15.09.2017r., na podstawie umowy nr ZP.272.2.2017 z dnia 24.01.2017r. zamówienie pn. „**Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim**”.

Zakres robót obejmował:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Roboty pomiarowe | 2983 m |
| 2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej | 1 200,00 m ² |
| 3. Roboty rozbiórkowe | 1 560,00 m ² |
| 4. Roboty ziemne (wykopy) | 7 409,22 m ³ |
| 5. Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp | 210,00 m |
| 6. Budowa nasypów wraz z zagęszczeniem | 2 110,34 m ³ |
| 7. Profilowanie i zagęszczenie podłoża | 16 339,22 m ² |
| 8. Stabilizacja kruszywa cementem - Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm | 12 690,92 m ² |
| 9. Ławy pod krawężniki z oporem | 427,15 m ³ |
| 10. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm | 6 336,31 m |
| 11. Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm | 11 031,92 m ² |
| 12. Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm | 2 247,00 m ² |
| 13. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | 11 016,92 m ² |
| 14. Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,7kg | 11 016,92 m ² |
| 15. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych AC 16W w-wa wiążąca - gr. 7 cm | 11 016,92 m ² |
| 16. Skropienie warstwy wiążącej asfaltem w ilości 0,3kg | 11 016,92 m ² |
| 17. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych AC11S - warstwa ścieralna gr. 5 cm | 11 016,92 m ² |
| 18. Wykonanie wzmocnienia rowu z płyt betonowych typu meba na podsypce piaskowej z wypełnieniem humusem | 228,58 m ² |
| 19. Wykonanie drenażu z kruszywa naturalnego wraz z owinięciem geowłókniną dla poboczy przepuszczalnych | 1 311,00 m |
| 20. Regulacja pionowa włązów kanałowych | 52 szt |
| 21. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych | 65 szt |
| 22. Hydrant pożarowy nadziemny | 6 szt |
| 23. Odwodnienie liniowe | 12 m |
| 24. Kanał z rur PP fi 500 | 92,52 m |
| 25. Kanał z rur PP fi 160 | 5,87 m |

26. Studnia rewizyjna betonowa fi 1000	4,00 szt
27. Studnia ściekowa betonowa fi 500	3,00 szt
28. Kanał z rur PVC 200	14,00 m
29. Kanał z rur PVC 315	25,00 m
30. Kanał z rur PVC 400	2,50 m
31. Wykonanie terenów zielonych	3 050,00 m2

Łączna długość dróg klasy D, kategoria ruchu KR1 wykonanych w jednym ciągu – 2983m

Wartość wykonanych robót - **2.006.277,78 zł brutto**

Roboty wykonywano w zwartej zabudowie jednorodzinnej z dostępem mieszkańców do posesji. Prace były skoordynowane z rozbudową przyłączy wodociągowych wykonywanych przez przedsiębiorstwo GRODWiK Sp. z o. o. z Tarnowa Grodkowskiego. Kontrakt rozliczano kosztorysem powykonawczym. Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z umową, harmonogramem robót, dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz