

# GMINA MIEJSKA Nowa Ruda

57- 400 Nowa Ruda, ul.Rynek 1

centrala: 74 872 03 00, fax 74 872 22 68

www.um.nowaruda.pl

e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Nowa Ruda, dnia 02.10.2024r.

## REFERENCJE

Gmina Miejska Nowa Ruda poświadcza, że firma WASBUD Robert Wąs z siedzibą w Grodkowie przy ul. Wrocławskiej 51, w ramach umowy nr WI.272.18.2022 z dnia 15.09.2022r., aneks nr 1 z dnia 06.10.2023r., aneks nr 2 z dnia 30.11.2023r., aneks nr 3 z dnia 11.12.2023r. wykonała w okresie **od 15.09.2022r. – do 22.03.2024r.** zamówienie pn.:

**„Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa” – etap I ul. Kościelna i ul. Martwa odcinek do mostu.”**


Prace realizowane były na terenie centrum historycznego ośrodka miejskiego Nowa Ruda, w tym ośrodka staromiejskiego zgrupowanego wokół Rynku, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/934/499 z dnia 24.08.1959 r.

Zakres robót obejmował:

- przebudowę dróg,
- przebudowę zjazdów,
- przebudowę chodników i opasek,
- remont murów oporowych,
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI, XXVIII, VIII.,

w tym:

1. Roboty pomiarowe – 482 mb,
2. Roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne,
3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża,
4. Wykonanie stabilizacji podłoża,
5. Podbudowa z tłucznia kamiennego,
6. Nawierzchnia z kostki granitowej staroużytecznej 18/18 – 1579 m<sup>2</sup>,
7. Nawierzchnia z kostki granitowej 6/6 – 380 m<sup>2</sup>,
8. Nawierzchnia z kostki granitowej 8/10 – 370 m<sup>2</sup>,
9. Nawierzchnia z płyt granitowych 35/35/7 - 275,75 m<sup>2</sup>,
10. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm – 229 m<sup>2</sup>,
11. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca gr 5 cm – 647m<sup>2</sup>,
12. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr 4 cm – 647 m<sup>2</sup>,
13. Obrzeża granitowe – 374 mb,



# GMINA MIEJSKA Nowa Ruda

57- 400 Nowa Ruda, ul.Rynek 1

centrala: 74 872 03 00, fax 74 872 22 68

www.um.nowaruda.pl

e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

14. Krawężnik granitowy – 789,30 mb,
  15. Demontaż istniejącego oświetlenia ulicznego – 13 szt.,
  16. Wykonanie nowej sieci oświetlenia ulicznego:
    - montaż nowych słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami LED – 19 szt.,
    - ułożenie kabli oświetlenia ulicznego,
    - ułożenie bednarki,
  17. Budowę kanalizacji deszczowej z rur PP SN8  $\varnothing$ 300mm, L=431,00m,
  18. Budowę przykanalików wpustów deszczowych z rur PP SN8 i podłączenie rur spustowych  $\varnothing$ 160, L=198,00m,
  19. Wymianę odcinka kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Martwej z ul. Fredry, L=12,00m,
  20. Budowę wpustów ulicznych – szt. 25,
  21. Wykonanie studzienek rewizyjnych  $\varnothing$ 1000bet. – szt. 14,
  22. Wymianę istniejących studzienek rewizyjnych betonowych – szt. 1,
  23. Wykonanie studzienek rewizyjnych  $\varnothing$ 600 bet. – szt. 8,
  24. Wykonanie studzienki  $\varnothing$ 425 PP-B – szt. 2,
  25. Wykonanie remontu murów oporowych i schodów.
- Łączna długość dróg klasy L – 482 mb.

**Wartość wykonanych robót – 4 890 232,25 zł brutto.**

Roboty wykonywano w zwartej zabudowie wielorodzinnej z dostępem mieszkańców do posesji.  
Zadanie inwestycyjne realizowane było w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z umową, harmonogramem robót, dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej.

z poważaniem

**BURMISTRZ**  
*Jan*  
**Tomasz Kiliński**

Sporządził:  
Janusz Król  
tel. 74 872 0334