

POŚWIADCZENIE

Firma WASBUD Robert Wąs z Grodkowa, ul. Wrocławska 51 wykonała w okresie od 16.03.2018r. do 30.01.2019r., na podstawie umowy nr IT.146.272.2.2018 z dnia 16.03.2018r. zamówienie pn. „Przebudowa ulicy Osiedleńczej wraz z odwodnieniem w miejscowości Żórawina”.

Zakres robót obejmował:

1. Roboty pomiarowe	700 mb
2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm	1 524,00 m2
3. Roboty rozbiórkowe	1 524,00 m2
4. Roboty ziemne (wykopy)	5 943,12 m3
5. Budowa nasypów wraz z zagęszczeniem	2 941,28 m3
6. Profilowanie i zagęszczenie podłoża	4 261,57 m2
7. Stabilizacja kruszywa cementem - Rm=2,5 MPa - gr. 10 cm	4 261,57 m2
8. Ławy pod krawężniki z oporem, ściek, obrzeża	154,99 m3
9. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, 15x22 cm	1 593,00 mb
10. Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm	880,00 mb
11. Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm	4 261,57 m2
12. Ściek z kostki betonowej gr. 8 cm 2 rzędy	740,25 mb
13. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm	3 693,00 m2
14. Nawierzchnia chodników, zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm	1 053,00 m2
15. Kanał kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315 mm	443,00 mb
16. Kanał kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 200 mm	50,00 mb
17. Kanał kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 160 mm	40,00 mb
18. Studnia rewizyjna betonowa fi 1000	17,00 szt
19. Studnia ściekowa betonowa fi 500	12,00 szt
20. Wykonanie terenów zielonych	300,00 m2
21. Oznakowanie pionowe	12 szt
22. Oznakowanie poziome	2,45 m2

Łączna długość dróg klasy L, kategoria ruchu KR1 wykonanych w jednym ciągu – 700 m

Wartość wykonanych robót - 1.622.000,00 zł brutto

w tym: wartość robót kanalizacji deszczowej **474 475,24 zł brutto**

wartość robót drogowych **1 147 524,76 zł brutto**

Roboty wykonywano w zwartej zabudowie jednorodzinnej z dostępem mieszkańców do posesji. Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z umową, harmonogramem robót, dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej.