

POŚWIADCZENIE

Firma WASBUD Robert Wąs z Grodkowa, ul. Wrocławska 51 wykonała w okresie od 20.02.2019r. do 09.06.2020r., na podstawie umowy nr ZP/9/WRGI/2019 z dnia 20.02.2019r. i aneksu 1/2020 z dnia 04.02.2020r zamówienie pn. „**Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi- pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie**”. Pierzeja wschodnia i południowa Rynku zlokalizowane są na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Strzelina wpisanego do rejestru zabytków decyzja nr A/1422/392 z dnia 25.11.1956r.

Zakres robót obejmował:

1. Roboty rozbiórkowe	1622,00 m2
2. Roboty ziemne (wykopy)	1 546,40 m3
3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża	3599,00 m2
4. Stabilizacja kruszywa cementem - Rm=2,5 MPa - gr. 10 cm	2 887,00 m2
5. Stabilizacja kruszywa cementem - Rm=2,5 MPa - gr. 15 cm	712,00 m2
6. Ławy pod krawężniki z oporem, ściek, obrzeża	56,47 m3
7. Krawężniki kamienne o wymiarach 15x30 cm, 15x22 cm	666,00 mb
8. Krawężniki kamienne o wymiarach 20x30 cm odnowione	343,00 mb
9. Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm	3 599,00 m2
10. Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8/11 cm	496,00 m2
11. Nawierzchnia z kostki kamiennej ciętej 10/10 cm	441,00 m2
12. Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej gr.4/6 cm	317,00 m2
13. Nawierzchnia z płyt kamiennych gr8 cm	1 134,00 m2
14. Ściek z elementów kamiennych	168,00mb
15. Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej rzędowej gr. 18 cm	712,00m2
16. Wykonanie schodów z bloków kamiennych wraz z balustradami ze stali nierdzewnej	2,00 kpl
17. Wykonanie terenów zielonych	1 428,70 m2
18. Wykonanie trawników	1 012,70 m2
19. Sadzenie drzew	6,00 szt
20. Sadzenie krzewów	869,00 szt
21. Kosz parkowy	17,00 szt
22. Ławka parkowa	17,00 szt
23. Cięcie sanitarne drzew	6,00 szt
24. Układanie kabli oświetleniowych	368,00 mb
25. Latarnie oświetleniowe wraz z oprawami	18,00 szt
26. Studnia rewizyjna betonowa fi 1000	2,00 szt
27. Kanał kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 160 mm	34,00 mb
28. Studnia ściekowa betonowa fi 500	2,00 szt