

POŚWIADCZENIE

Firma WASBUD Robert Wąs z Grodkowa, ul. Wrocławska 51 wykonała w okresie od 05.07.2019r. do 15.11.2019r., na podstawie umowy nr ZPW/6/ZP/2019 z dnia 05.07.2019r. zamówienie pn. „Przebudowa drogi gminnej- ulicy Spacerowej w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki 256”. Zakres robót obejmował:

1. Roboty pomiarowe	251,90 mb
2. Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm	513,5 m2
3. Roboty rozbiórkowe nawierzchni	138 m2
4. Roboty ziemne (wykopy)	1 410,67 m3
5. Ławy pod krawężniki z oporem, ściek, obrzeża	86,39 m3
6. Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, 15x22 cm	568 mb
7. Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm	586,80 mb
8. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm	1 827,10 m2
9. Podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm	1 188,70 m2
10. Podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm	1 611,10 m2
11. Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowych warstwa wiążąca 5 cm	1 486,20 m2
12. Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno- asfaltowych warstwa ścieralna 4 cm	1 486,20 m2
13. Nawierzchnia chodników, zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm	1 204,40 m2
14. Kanał kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 200 mm	55 mb
15. Kanał kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 250 mm	55,10 mb
16. Kanał kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315 mm	213,10 mb
17. Studnia rewizyjna betonowa fi 1000	14 szt
18. Studnia ściekowa betonowa fi 500	11 szt
19. Wykonanie nawierzchni żwirowych gr. 15 cm	65,50 m2
20. Oznakowanie pionowe	14 szt
21. Oznakowanie poziome	32 m2
22. Oświetlenie drogowe (słupy, oprawy)	5 szt
23. Oświetlenie drogowe kabel YAKY 5x25	146,70 mb

Łączna długość dróg klasy L, kategoria ruchu KR1 wykonanych w jednym ciągu – 251,90 m

Wartość wykonanych robót - 911 133,43 zł brutto

Roboty wykonywano w zwartej zabudowie jednorodzinnej z dostępem mieszkańców do posesji. Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z umową, harmonogramem robót, dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej.