

Tarnów Grodkowski, dnia 25.01.2024r.

Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych Sp. GRODWiK 2023r.” Zadanie A: Rozbudowa sieci wodociągowej w Wójtowicach dz. nr 28, 26/19.		
Zamawiający	Inspektor nadzoru	Wykonawca
Grodzkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Tarnów Grodzowski 46D, 49-200 Grodków	Marek Dziuba ul. Elsnera 21A, 49-200 Grodków	WASBUD Robert Wąs ul. Wrocławska 51 49-200 Grodków

PROTOKÓL ODBIORU KOŃCOWEGO

1. W związku z zakończeniem Robót budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kopicach , Komisja odbiorowa w poniższym składzie powołana zarządzeniem Prezesa Zarządu Sp. GRODWiK nr 1/2024 z dnia 5 stycznia 2024r.

- 1) Marek Dziuba – Inspektor nadzoru/Dyrektor ds. technicznych /GRODWiK/
- 2) Anita Bil – Inspektor ds. inwestycji /GRODWiK/
- 3) Waldemar Bojko – Kierownik budowy
- 4) Robert Wąs – Przedstawiciel Wykonawcy

dokonuje odbioru następujących robót budowlanych:

Lp.	Opis zakresu robót	j.m.	ilość
I	Rozbiórka nawierzchni drogowych		
1.	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej	m ²	12
1.1.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej: - rozebranie nawierzchni istniejącego chodnika.	m ²	20,5
1.2.	Mechaniczne rozebranie podbudowy chodnika z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm: - rozebranie istniejącej podbudowy chodnika.	m ²	20,5
1.3.	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	20,5
II	Sieć wodociągowa		
2.	Montaż rurociągu PE100RC Dz 160mm	m	209,51

3.	Montaż rurociągu PE100RC Dz 110mm	m	23,86
4.	Montaż zasuw DN150 mm	szt.	3
5.	Montaż zasuw DN100 mm	szt.	1
6.	Hydrant nadziemny DN80 mm	kpl.	1
III	Odtworzenie nawierzchni drogowych		
7.	Mechaniczne wykonanie koryt	m ²	32,5
8.	Wykonanie warstwy osączającej z piasku gr. 10cm	m ²	32,5
9.	Wykonanie warstwy dolnej z tłucznia 31,5/63 gr. 20 cm	m ²	12
10.	Wykonanie warstwy górnej z tłucznia 0/31,5 gr. 8 cm	m ²	12
11.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr.8 cm – warstwa wiążąca	m ²	0
12.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gr.4 cm – warstwa ścieralna	m ²	0
13.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	20,5
14.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20,5
15.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową, -obramowanie nawierzchni chodników,	m	20,5
16.	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - ława z betonu C16/20.	m ³	0,21

2. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych w odtworzenie chodnika z kostki betonowej. W związku z czym wprowadzono dodatkowe pozycje obmiaru robót o numerach 1.1, 1.2 , 1.3 , 13, 14, 15, 16. Komisja odbiorowa potwierdza konieczność wykonania robót dodatkowych .Wykonawca wyceni ww. roboty zgodnie z § 5 ust.5 umowy o roboty budowlane.
3. Lokalizacja robót : jednostka ewidencyjna Grodków , obręb Wójtowice dz. nr 28, 26/19.
4. Po sprawdzeniu zakresu wykonanych Robót i zgodności z warunkami umowy Komisja odbiorowa stwierdza co następuje:
 - 4.1. Roboty prowadzone były zgodnie z umową nr 4/RB/2023 z dnia 05.10.2023r.

- 4.2. Roboty wykonane zostały zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dla którego wydane zostało:
 - zaświadczenie Starosty Brzeskiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót z dnia 21.06.2023r. nr referencyjny sprawy B.6743.2.62.2023.AB.
- 4.3. W trakcie czynności odbiorowych stwierdzono następujące usterki i wady:
nie stwierdzono
- 4.4. Roboty rozpoczęto dnia 11.10.2023r. i zakończono w dniu **29.12.2023r.**
- 4.5. Termin umowy zakładał wykonanie robót budowlanych do dnia 29.12.2023r. i został dotrzymany.
- 4.6. W związku z powyższym Komisja odbiorowa postanowiła uznać Roboty za wykonane bez usterek i wad i odebrane od Wykonawcy z jednoczesnym przekazaniem do użytkowania.
- 4.7. Termin gwarancji wykonanych robót upływa z dniem **24.01.2027r.**
- 4.8. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi Wykonawca wykona odtworzenie nawierzchni asfaltowych w terminie do dnia 29.03.2024r.

Na tym Protokół zakończono i podpisano:

Skład Komisji odbiorowej:

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis:
1.	Marek Dziuba	Dyrektor ds. Technicznych PROKURENT <i>Marek Dziuba</i>
2.	Anita Bil	INSPEKTOR ds. Inwestycji <i>Anita Bil</i> KIEROWNIK BUDOWY
3.	Waldemar Bojko	Waldemar Bojko upr. budowlane § 2 ust. 2, § 5 i § 6 pkt 4 lit. a i b nr ewid. 30/87 Op
4.	Robert Wąs	WASBUD. <i>Robert Wąs</i> 49-200 Grodków, ul. Wrocławska 51 tel. 0 502 282 693 NIP 7471730872 REGON 160240533