



## POŚWIADCZENIE

Firma WASBUD Robert Wąs z Grodkowa, ul. Wrocławska 51 wykonała w okresie od 01.09.2021r. do 28.06.2022r., na podstawie umowy nr GK.7021.12.2021.RB z dnia 01.09.2021r zamówienie pn. „Przebudowa ul. Jankowickiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Marcinkowicach”.

Zakres robót obejmował:

1.	Roboty pomiarowe	300 mb
2.	Roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze	
3.	Korytowanie na całej szerokości jezdni i chodników	2 973,30 m2
4.	Stabilizacja podłoża cementem Rm=2,5-5,00 MPa	1 734,60 m2
5.	Podbudowa z tłucznia kamiennego	3 041,93 m2
6.	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,	607,80 mb
7.	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm	718,00 mb
8.	Ściek z kostki betonowej 16x16x16cm	583,00 mb
9.	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm	1 784,60 m2
10.	Nawierzchnia chodników, zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm	1 238,70 m2
11.	Kanał kanalizacji deszczowej z rur PP fi 500 mm	284,00 mb
12.	Kanał kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 200 mm	64,00 mb
13.	Kanał kanalizacji deszczowej tłocznej PE fi 63 mm	285,00 mb
14.	Sieć wodociągowa z rur PE fi 40 mm	11,00 mb
15.	Studnia rewizyjna betonowa fi 1500	1,00 szt
16.	Studnia rewizyjna betonowa fi 1200	8,00 szt
17.	Studnia ściekowa betonowa fi 500	16,00 szt
18.	Budowa przepompowni wód deszczowych z polimerobetonu fi 1200	1,00 kpl
19.	Oznakowanie pionowe	5,00 szt
20.	Oznakowanie poziome	18,00 m2
21.	Budowa oświetlenia drogi	355,00 mb
22.	Słupy oświetleniowe	13,00 szt

Łączna długość dróg klasy D, wykonanych w jednym ciągu – 300 m

**Wartość wykonanych robót - 1 490 326,03 zł brutto**

Roboty zostały wykonane terminowo, zgodnie z umową, harmonogramem robót, dokumentacją projektową i zasadami sztuki budowlanej.

Oława 28.09.2023r.

WÓJT  
GMINY OŁAWA  
Artur Piotrowski

GMINA OŁAWA  
SIEDZIBA WŁADZ  
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28  
55-200 OŁAWA, tel. 071 313 30 44, 45  
NIP: 912 17 45 754 Regon: 931934806